

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.  
za okres 01.03.2020 - 31.03.2020r.**

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

<b>Lp.</b>	<b>ID zadania</b>	<b>Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)</b>	<b>Realizacja (postęp rzeczowy)</b>	<b>Postęp finansowy i oszczędności</b>	<b>Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania</b>	<b>Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania</b>
1.	<b>B0146LA</b>	REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.				
2.	<b>B0103RA</b>	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 206. Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9.				
3.	<b>B0076TW</b>	SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ. Lokalizacja - SP 71, ul Rojna 58 c.				
4.	<b>P0001SP</b>	O!SIŁKA - MINISIŁOWNIA SZKOLNA. Lokalizacja - ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26.				
5.	<b>W0078ST</b>	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL GIEWONT 28. Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28.				

6.	W0109WW	"MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP NR 199 IM. J. TUWIMA, UL. ELSNERA 8 - REMONT I MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsnera 8.				
----	---------	--	--	--	--	--

### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	P0107RS	TEŻNIA SOLANKOWA Z OTOCZENIEM. Lokalizacja - Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6.	Zmieniono zakres realizowanego zadania na budowę kompleksu rekreacyjnego, w którego skład będzie wchodzić: ogród dla seniora z elementami ogrodu sensorycznego i siłownia plenerowa przy ulicy Popiełuszki w Łodzi (obręb P-22, działki nr ewid. 66/1, 66/2, 66/3, 66/6, 66/7). Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – termin realizacji 20.04.2020r.	Brak.	Nie dotyczy.	W dniu 18.02.2020r. podpisano nową umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z nowymi ustaleniami. Termin realizacji: 60dni od daty podpisania umowy (20.04.2020r.)
2.	W0134NR	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja - Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 2017/2018.	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			

### WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	S0039KA	REJESTRACJA PACJENTÓW - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11.	Umowa przekazana do kontrasygnaty Skarbnika Miasta Łodzi.	-	-	Podpisanie umowy, rozpoczęcie realizacji zadania.

### ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	W0132DL	URZĄDZAMY ŚWIETLICĘ OSIEDLOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RADZIE OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej.	Zadanie niezrealizowane	Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu z końcem roku 2019. Na dzień dzisiejszy brak jest środków finansowych na realizację zadania.	W związku z : - koniecznością zlecenia dokumentacji projektowej umożliwiającej zmianę sposobu użytkowania lokalu, - koniecznością wyboru operatora świetlicy, ZLM mając również na uwadze obecną sytuację związaną z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego rekomenduje odstępnie od realizacji zadania w roku 2020 r.	
2.	S0058WS	PRZYJAZNE OSIEDLE. Lokalizacja - teren pomiędzy ul. Pomorską/Wierzbową/Uniwersytecką S-02, 129/35	Zadanie częściowo zrealizowane.	Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu z końcem roku 2019. Rozbiórki budynków w ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane ze środków ZLM.	Rozbiórka obiektów na nieruchomości została wykonana w lutym 2020 r. Projekt zagospodarowania terenu został zlecony w 2019 r. do chwili obecnej nie został wykonany. W marcu zostały przesunięte środki finansowe,	

				Poniesione koszty z budżetu obywatelskiego – 1.353 zł (wykonanie projektu rozbiórek)	umożliwiający podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy do dnia 30.04.2020 r.	
--	--	--	--	--	--	--

### ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0222BC	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU IM. ANDRZEJA STRUGA. Lokalizacja - Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska.	-	-	Uzgodnienia w toku	-
2.	B0018BC	BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw.	Trwają roboty budowlane z terminem realizacji do 31.05.2020 r.	- wydano: 36.223,79 zł - środki zaangażowane w umowy: 221.534,35 zł	-	Kontynuacja robót budowlanych.
3.	G0038CD	TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. Lokalizacja - Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego.	-	-	Na podstawie ekspertyzy w sprawie wpływu aerozolu solnego na roślinność oraz konsultacji z gestorami sieci (kolizje sieci podziemnych) brak jest możliwości realizacji zadania zarówno w Parku przy ul. Leczniczej jak i w najbliższym mu Parku im. Dąbrowskiego.	-
4.	L0184LL	WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA! Lokalizacja - Łódź, okolice	Przygotowano wnioski o odtworzenie zadania w budżecie 2020. Z uwagi na obecnie panującą sytuację zadanie			

		Dworca Łódź Fabryczna.	zostało zgłoszone jako chwilowo wstrzymane w ramach prowadzonych działań do walki z koronawirusem.			
5.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek.	Zadanie wykonane z wyłączeniem części dotyczącej wykaszania łąk z uprzątnięciem roślinności (punkt 1).	Zakres za kwotę 50 000 zł nie został zrealizowany	Brak rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniach publicznych.	Zadanie nie zostanie wykonane w punkcie nr 1. Prace zostaną wykonane w ramach zadania P032LP w roku 2020.
6.	P0124RS	PARK NA SMULSKU – ROZBUDOWA ALEJEK I OŚWIETLENIA. Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-100/5.	Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Nie odtworzono zadania w budżecie.	- wydano: 135.786,90 zł	-	-
7.	P0206ZM	UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PRZECINAJĄCEJ PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KWARTALE ULIC: KRAKOWSKA, BIEGUNOWA, WIECZNOŚĆ I SIEWNA Lokalizacja - Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna.	Złożono wniosek do Skarbnika o odtworzenie zadania w budżecie w roku 2020. Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę.	- wydano: 10.393,90 zł,	-	Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.
8.	S0093KA	STREFA WORKOUT - PASAŻ ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza). S8-139/29.	Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Uzyskano zgodę WKZ na rozpoczęcie prac. Nie odtworzono zadania w budżecie.	- wydano: 9.777,27 zł		-
9.	S0078WS	STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPLÓTAMI. Lokalizacja - Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na odcinku od Sterlinga do	Przygotowano wniosek o odtworzenie zadania w budżecie 2020. Z uwagi na obecnie panującą sytuację zadanie zostało zgłoszone jako chwilowo wstrzymane w ramach prowadzonych działań do walki z koronawirusem.			

		Kamińskiego).				
10.	W0043SW	PLAC ZABAW W PARKU NAD JASIENIEM. Lokalizacja - Park nad Jasieniem.	Trwa oczekiwanie na zgodę na rozpoczęcie prac od WKZ.	- wydano: 8.945,00 zł	Zadanie zostanie przekazane do realizacji przez ZIM.	Rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.
11.	P0200ZM	WALCZMY ZE SMOGIEM, WSPÓLNIE SADŹMY DRZEWA. Lokalizacja - Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-315/14.	Złożono wniosek o odtworzenie zadania w budżecie 2020. Z uwagi na obecnie panującą sytuację zadanie zostało zgłoszone jako chwilowo wstrzymane w ramach prowadzonych działań do walki z koronawirusem.			

### ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp .	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0065LL	ODKORKUJMY ŁÓDŹ - BUDOWA PRAWOSKRĘTU Z UL. DREWNOWSKIEJ W AL. WŁÓKNIAZY. Lokalizacja - Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku od Kasprzaka do al. Włókniarzy.	W zakresie opracowania dokumentacji projektowej – analiza złożonych ofert i przygotowywanie materiałów do udzielenia zamówienia.	Brak oszczędności	Brak	Planowane rozstrzygnięcie postępowania i udzielenie zamówienia w trybie do 30 000 euro.
2.	P0021ZL	OŚWIETLENIE ULIC NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Rąbieńska, ul. Obronna				<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>
3.	W0147NR	ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W NOCY.				<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>

	Lokalizacja ul. Przyjazna, obręb W-36.	
--	---	--