

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019
za okres 01.04.2020 - 30.04.2020r.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0146LA	REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	ZADANIE ZREALIZOWANE PRZEZ WGK			
2.	B0103RA	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 206. Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9.	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie wstrzymane przez COVID - 19	Kwota zobowiązania – 369000 zł		
3.	B0076TW	SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ. Lokalizacja - SP 71, ul. Rojna 58 c.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4.	P0001SP	O!SIŁKA - MINISIŁOWNIA SZKOLNA. Lokalizacja - ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26.	WE złożył wniosek finansowy o dofinansowanie zadania	Kwota zobowiązania – 48 378 zł		Po dofinansowaniu zadania (sesja RM w dniu 13.05.2020r.) – roboty malarskie, montaż wyposażenia siłowni
5.	W0078ST	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL. GIEWONT 28. Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28.	WE złożył wniosek finansowy o dofinansowanie zadania	Kwota zobowiązania – 179441 zł		Po dofinansowaniu zadania (sesja RM w dniu 13.05.2020r.) – roboty malarskie, ułożenie parkietu, montaż wyposażenia sali

6.	W0109W W	"MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP NR 199 IM. J. TUWIMA, UL. ELSNERA 8 - REMONT I MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsnera 8.	WE złożył wniosek finansowy o dofinansowanie zadania	Kwota zobowiązania – 300170 zł		Po dofinansowaniu zadania (sesja RM w dniu 13.05.2020r.) – roboty malarskie, ułożenie parkietu
----	---------------------	--	--	--------------------------------	--	--

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania	
1.	P0107RS	TEŻNIA SOLANKOWA Z OTOCZENIEM. Lokalizacja - Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6.	Zmieniono zakres realizowanego zadania na budowę kompleksu rekreacyjnego, w którego skład będzie wchodzić: ogród dla seniora z elementami ogrodu sensorycznego i siłownia plenerowa przy ulicy Popiełuszki w Łodzi (obręb P-22, działki nr ewid. 66/1, 66/2, 66/3, 66/6, 66/7). Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – termin realizacji 20.04.2020r. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej z powodu braku uzgodnień ZUDP oraz WKŚ.	Brak.	Nie dotyczy.	Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z nowymi ustaleniami. Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej z powodu braku uzgodnień ZUDP oraz WKŚ.	
2.	W0134NR	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja - Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 2017/2018.	ZADANIE ZREALIZOWANE				

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	S0039KA	REJESTRACJA PACJENTÓW - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11.	Procedowanie umowy. Umowa podpisana przez strony 4 maja 2020 r.	-	-	przygotowanie wniosku do postępowania na wybór wykonawcy.

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	W0132DL	URZĄDZAMY ŚWIETLICĘ OSIEDLOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RADZIE OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej.	Zadanie niezrealizowane	Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu z końcem roku 2019. Na dzień dzisiejszy brak jest środków finansowych na realizację zadania.	W związku z : - koniecznością zlecenia dokumentacji projektowej umożliwiającej zmianę sposobu użytkowania lokalu, - koniecznością wyboru operatora świetlicy, ZLM mając również na uwadze obecną sytuację związaną z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego rekomenduje odstąpienie od realizacji zadania w roku 2020 r. Pismem z dn. 17.04 br. ZLM zwrócił się do Biura ds. Partycypacji z prośbą o odstąpienie od realizacji zadania.	
2.	S0058WS	PRZYJAZNE OSIEDLE. Lokalizacja - teren pomiędzy ul. Pomorską/Wierzbową/Uniwersytecką S-02, 129/35	ZADANIE ZREALIZOWANE			

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0222BC	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU IM. ANDRZEJA STRUGA. Lokalizacja - Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska.	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	-	-	-
2.	B0018BC	BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw.	Trwają roboty budowlane z terminem realizacji do 31.05.2020 r.	- wydano w 2019 r.: 36.223,79 zł - środki zaangażowane w umowy: 221.534,35 zł	-	Zakończenie robót budowlanych.
3.	G0038CD	TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. Lokalizacja - Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego.	-	-	Na podstawie ekspertyzy w sprawie wpływu aerozolu solnego na roślinność oraz konsultacji z gestorami sieci (kolizje sieci podziemnych) brak jest możliwości realizacji zadania zarówno w Parku przy ul. Leczniczej jak i w najbliższym mu Parku im. Dąbrowskiego.	-
4.	L0184LL	WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA! Lokalizacja - Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna.	-	-	-	Wstrzymane przez COVID-19
5.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek.	Zadanie wykonane z wyłączeniem części dotyczącej wykaszania łąk z uprzętnięciem roślinności (punkt 1).	Zakres za kwotę 50 000 zł nie został zrealizowany	Brak rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniach publicznych: do wyłonienia wykonawcy doszło dopiero w drugim postępowaniu przetargowym, gotowość do	-

					podpisania umowy przypadła na moment zatrzymania okresu wegetacyjnego, więc jej podpisanie z Wykonawcą nie leżało w interesie Zamawiającego.	
6.	P0124RS	PARK NA SMULSKU – ROZBUDOWA ALEJEK I OŚWIETLENIA. Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-100/5.	Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę.	- wydano w 2019 r.: 135.786,90 zł	-	Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wstrzymano realizację zadania.
7.	P0206ZM	UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PRZECINAJĄCEJ PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KWARTALE ULIC: KRAKOWSKA, BIEGUNOWA, WIECZNOŚĆ I SIEWNA Lokalizacja - Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna.	Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę.	- wydano w 2019 r.: 10.393,90 zł,	-	Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wstrzymano realizację zadania.
8.	S0093KA	STREFA WORKOUT - PASAŻ ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza). S8-139/29.	Uzyskano pozwolenie na budowę.	- wydano w 2019 r.: 9.777,27 zł	-	Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wstrzymano realizację zadania.
9.	S0078WS	STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPLÓTAMI. Lokalizacja - Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na odcinku od Sterlinga do Kamińskiego).	-	-	-	Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wstrzymano realizację zadania.
10.	W0043SW	PLAC ZABAW W PARKU NAD JASIENIEM.	Uzyskano zgodę na	- wydano w 2019 r.: 8.945,00 zł	-	Nie odtworzono zadania w

		Lokalizacja - Park nad Jasieniem.	rozpoczęcie prac od WKZ.			budżecie.
11.	P0200ZM	WALCZMY ZE SMOGIEM, WSPÓLNIE SADŹMY DRZEWA. Lokalizacja - Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-315/14.	-	-	-	Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wstrzymano realizację zadania.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0065LL	ODKORKUJMY ŁÓDŹ - BUDOWA PRAWOSKRĘTU Z UL. DREWNOWSKIEJ W AL. WŁÓKNIARZY. Lokalizacja - Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku od Kasprzaka do al. Włókniarzy.	W zakresie opracowania dokumentacji projektowej – przygotowywanie materiałów do udzielenia zamówienia.	Brak oszczędności	Brak	Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą prac projektowych.
2.	P0021ZL	OŚWIETLENIE ULIC NA ŻŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Rąbieńska, ul. Obronna	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3.	W0147NR	ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W NOCY. Lokalizacja ul. Przyjazna, obręb W-36.	ZADANIE ZREALIZOWANE			