

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.  
za okres 01.06.2020 - 31.07.2020r.**

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

<b>Lp.</b>	<b>ID zadania</b>	<b>Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)</b>	<b>Realizacja (postęp rzeczowy)</b>	<b>Postęp finansowy i oszczędności</b>	<b>Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania</b>	<b>Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania</b>
<b>1.</b>	<b>B0146LA</b>	REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			
<b>2.</b>	<b>B0103RA</b>	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 206. Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9.	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. WE złożył wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta. Po wprowadzeniu zadania rozpoczęcie prac budowlanych			Rozpoczęcie prac budowlanych
<b>3.</b>	<b>B0076TW</b>	SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ. Lokalizacja - SP 71, ul. Rojna 58 c.	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			
<b>4.</b>	<b>P0001SP</b>	O!SIŁKA - MINISIŁOWNIA SZKOLNA. Lokalizacja - ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26.	Roboty w trakcie			Termin zakończenia 31.08.2020r.

5.	W0078ST	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL GIEWONT 28. Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28.	Prace budowlane w trakcie			Zakończenie prac budowlanych planowa na 31.08.2020
6.	W0109W	"MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP NR 199 IM. J. TUWIMA, UL. ELSNERA 8 - REMONT I MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ. Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsniera 8.	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			

#### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	P0107RS	TEŻNIA SOLANKOWA Z OTOCZENIEM. Lokalizacja - Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6.	Rozwiązano umowę z projektantem, z powodu niedotrzymania terminów. Trwa przygotowanie: 1.ponownego opracowania zakresu rzeczowego zamówienia, 2. oszacowania wartości zamówienia	Brak	Nie dotyczy	Wybór wykonawcy zadania.
2.	W0134NR	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja - Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 2017/2018.	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			

### WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	S0039KA	REJESTRACJA PACJENTÓW - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11.	Przygotowanie szacowania i wniosku na wszczęcie postępowania na przeprowadzenie robót remontowych i modernizacyjnych parteru Przychodni Śródmieście.	Brak	Brak	W wrześniu planowane jest wszczęcie postępowania na wybór Wykonawcy przeprowadzenie robót remontowych i modernizacyjnych parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11.

### ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	W0132DL	URZĄDZAMY ŚWIETLICĘ OSIEDLOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RADZIE OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej.			ZADANIE NIE BĘDZIE REALIZOWANE.	
2.	S0058WS	PRZYJAZNE OSIEDLE. Lokalizacja - teren pomiędzy ul. Pomorską/Wierzbową/Uniwersytecką S-02, 129/35			ZADANIE ZREALIZOWANE	

### ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	B0222BC	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU IM. ANDRZEJA STRUGA. Lokalizacja - Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska.	-	-	-	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.
2.	B0018BC	BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw.	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			
3.	G0038CD	TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. Lokalizacja - Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego.	-	-	Na podstawie ekspertyzy w sprawie wpływu aerozolu solnego na roślinność oraz konsultacji z gestorami sieci (kolizje sieci podziemnych) brak jest możliwości realizacji zadania zarówno w Parku przy ul. Leczniczej jak i w najbliższym mu Parku im. Dąbrowskiego.	-
4.	L0184LL	WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA! Lokalizacja - Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna.	-	-	-	Nie odtworzono zadania w budżecie, z uwagi na COVID-19.
5.	P0047LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku	Zadanie wykonane z wyłączeniem części dotyczącej wykaszania łąk z uprzętnieniem roślinności (punkt 1).	Zakres za kwotę 50 000 zł nie został zrealizowany	Brak rozstrzygnięcia postępowania w zamówieniach publicznych: do wyłonienia wykonawcy doszło dopiero w	

		leśnego Lublinek.			drugim postępowaniu przetargowym, gotowość do podpisania umowy przypadła na moment zatrzymania okresu wegetacyjnego, więc jej podpisanie z Wykonawcą nie leżało w interesie Zamawiającego.	
6.	P0124RS	PARK NA SMULSKU – ROZBUDOWA ALEJEK I OŚWIETLENIA. Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-100/5.	-	- wydano w 2019 r.: 135.786,90 zł	-	Nie odtworzono zadania w budżecie, z uwagi na COVID-19.
7.	P0206ZM	UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PRZECINAJĄCEJ PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO W KWARTALE ULIC: KRAKOWSKA, BIEGUNOWA, WIECZNOŚĆ I SIEWNA Lokalizacja - Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna.	-	- wydano w 2019 r.: 10.393,90 zł,	-	Nie odtworzono zadania w budżecie, z uwagi na COVID-19.
8.	S0093KA	STREFA WORKOUT - PASAŻ ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza). S8-139/29.	-	- wydano w 2019 r.: 9.777,27 zł	-	Nie odtworzono zadania w budżecie, z uwagi na COVID-19.
9.	S0078WS	STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPLÓTAMI. Lokalizacja - Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na odcinku od Sterlinga do	-	-	-	Nie odtworzono zadania w budżecie, z uwagi na COVID-19.

		Kamińskiego).				
10.	W0043SW	PLAC ZABAW W PARKU NAD JASINIEM. Lokalizacja - Park nad Jasieniem.	-	- wydano w 2019 r.: 8.945,00 zł	-	Nie odtworzono zadania w budżecie.
11.	P0200ZM	WALCZMY ZE SMOGIEM, WSPÓLNIE SADŹMY DRZEWA. Lokalizacja - Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-315/14.	-	-	-	Nie odtworzono zadania w budżecie, z uwagi na COVID-19.

### ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID zadania	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1.	L0065LL	ODKORKUJMY ŁÓDŹ - BUDOWA PRAWOSKRĘTU Z UL. DREWNOWSKIEJ W AL. WŁÓKNIARZY. Lokalizacja - Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku od Kasprzaka do al. Włókniarzy.	W dniu 13.05.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Trwa etap projektowania. Dokonano wyboru wariantu budowy prawoskrętu.	Brak oszczędności.	Brak	Ostateczna akceptacja koncepcji.
2.	P0021ZL	OŚWIETLENIE ULIC NA ZŁOTNIE. Lokalizacja - Ul. Rąbieńska, ul. Obronna	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			
3.	W0147NR	ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W NOCY. Lokalizacja ul. Przyjazna, obręb W-36.	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			