

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019 ZA OKRES 01.05.2022 – 30.06.2022

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Informacje o realizacji projektu	Planowany termin realizacji projektu
1	Wydział Gospodarki Komunalnej	P0107RS	Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki w Łodzi.	w przygotowaniu	Postępowanie przetargowe w WZP. Badanie ofert. Wybór Wykonawcy. Rezygnacja z podpisania umowy 1 Wykonawcy.	31.12.2022
2	Zarząd Zieleni Miejskiej	B0222BC	Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga.	w przygotowaniu		
3	Zarząd Zieleni Miejskiej	G0038CD	Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Lecznicznej.	w przygotowaniu		

4	Zarząd Zieleni Miejskiej	L0184LL	Więcej zieleni przy dworcu Łódź Fabryczna!	zrealizowano		
5	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0124RS	Park na Smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia.	w przygotowaniu		
6	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0206ZM	Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna	w przygotowaniu		
7	Zarząd Zieleni Miejskiej	S0078WS	Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami.	zrealizowano		
8	Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej)	W0043SW	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem.	w przygotowaniu	Przekazano do ZIM	

9	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0200ZM	Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej	w przygotowaniu		
10	Zarząd Inwestycji Miejskich	L0065LL	Odkorkujemy łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy.	w przygotowaniu	Powtórzenie przetargu	31.12.2022