

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019 ZA OKRES 01.03.2022 - 30.04.2022 R

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status (w przygotowaniu/ w realizacji/ zrealizowano)	Informacje o realizacji projektu (marzec-kwiecień)	Planowany termin realizacji projektu
1	Wydział Gospodarki Komunalnej	P0107RS	Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popietuszki w Łodzi.	w przygotowaniu	Postępowanie przetargowe w przygotowaniu - wniosek o publikację ogłoszenia złożony do WZP.	31.12.2022
2	Zarząd Zieleni Miejskiej	B0222BC	Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga.	w przygotowaniu		01.12.2022
3	Zarząd Zieleni Miejskiej	G0038CD	Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej.	w przygotowaniu		31.12.2022
4	Zarząd Zieleni Miejskiej	L0184LL	Więcej zieleni przy dworcu łódź fabryczna!	zrealizowano		
5	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0124RS	Park na smulsku - rozbudowa alejek i oświetlenia.	w przygotowaniu		01.12.2022
6	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0206ZM	Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna	w przygotowaniu		01.12.2022
7	Zarząd Zieleni Miejskiej	S0078WS	Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami.	zrealizowano		
8	Zarząd Zieleni Miejskiej	W0043SW	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem.	w przygotowaniu	Zadanie przekazano do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich	31.12.2022
9	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0200ZM	Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej	w przygotowaniu		31.12.2022
10	Zarząd Inwestycji Miejskich	L0065LL	Odkorkujemy łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy.	w przygotowaniu	W dniu 22.04.2022 nastąpiło otwarcie ofert dla postępowania. Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.	30.11.2022