

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019 ZA OKRES 01.05.2021 – 30.06.2021 R.

L.P.	Edycja	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (maj-czerwiec)	Planowany termin realizacji projektu
1	2018/2019	Wydział Gospodarki Komunalnej	P0107RS	Tężnia solankowa z otoczeniem.	W realizacji	Wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę. Wprowadzono wykonawcę na budowę.	do 31 grudnia 2021
2	2018/2019	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	S0039KA	Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru przychodni śródmieście.	Zrealizowano		
3	2018/2019	Zarząd Lokali Miejskich	W0132DL	Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży przy radzie osiedla „Dolina Łódki”.	W realizacji	Ogłoszono zamówienie publiczne. Zakończenie postępowania w Wydziale Zamówień Publicznych 08.07.2021 r.	do 31 grudnia 2021

4	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	B0222BC	Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021
5	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	G0038CD	Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej.	W realizacji	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważnione - złożono jedną ofertę dwukrotnie przekraczającą wartość zamówienia; W kolejnym przetargu najniższa oferta przekroczyła wartość zamówienia o 8000 zł.	do 31 grudnia 2021
6	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	L0184LL	Więcej zieleni przy dworcu Łódź fabryczna!	W realizacji	Ogłoszono zamówienie publiczne. Zakończenie postępowania w Wydziale Zamówień Publicznych 05.07.2021 r.	do 30 września 2021

7	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0124RS	Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia.	W realizacji	Wysłano zapytanie do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej.	do 31 grudnia 2021
8	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0206ZM	Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna	W przygotowaniu	Złożono wniosek do Skarbnika o odtworzenie zadania w budżecie.	do 31 grudnia 2021
9	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	S0093KA	Strefa workout - Pasaż Abramowskiego.	W przygotowaniu	Złożono wniosek do Skarbnika o odtworzenie zadania w budżecie.	do 31 grudnia 2021
10	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	S0078WS	Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami.	W realizacji	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.	do 30 września 2021

11	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	W0043SW	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem.	W realizacji	Wysłano zapytanie do potencjalnych Wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej.	do 31 grudnia 2021
12	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0200ZM	Walczy z smogiem, wspólnie sadźmy drzewa.	W realizacji	Procedowanie wyłonienia wykonawcy zawieszono do czasu uzyskania decyzji od WKZ w sprawie nadzoru archeologicznego. Postępowanie unieważniono (brak ofert).	do 30 września 2021
13	2018/2019	Zarząd Inwestycji Miejskich	L0065LL	Odkorkujemy łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy.	W przygotowaniu	Przygotowanie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta.	do 31 grudnia 2021