

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019 ZA OKRES 01.09.2021 – 31.10.2021 R**

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (wrzesień- październik)	Planowany termin realizacji projektu
1	Wydział Gospodarki Komunalnej	P0107RS	Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popietuszki w Łodzi.	W realizacji	Trwają ustalenia w zakresie zadania.	do 31 grudnia 2021
2	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	S0039KA	Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru przychodni śródmieście.	Zrealizowano		
3	Zarząd Lokali Miejskich	W0132DL	Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży przy radzie osiedla „Dolina Łódki”.	W realizacji	Realizacja prac na ukończeniu (oczekiwanie na dostawę ostatnich części składowych zamówienia).	do 15 listopada 2021

4	Zarząd Zieleni Miejskiej	B0222BC	Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	2022 r.
5	Zarząd Zieleni Miejskiej	G0038CD	Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	2022 r.
6	Zarząd Zieleni Miejskiej	L0184LL	Więcej zieleni przy dworcu Łódź fabryczna!	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę do realizacji projektu	do 30 listopada 2021
7	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0124RS	Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Z uwagi na kończący się sezon budowlany odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku.	2022 r.

8	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0206ZM	Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Podjęto decyzję o podziale zadania na części i przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dla części robót budowlanych (zgodnie z ustawą Pzp). Jednakże z uwagi na brak ofert zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r.	2022 r.
9	Zarząd Zieleni Miejskiej	S0093KA	Strefa workout - Pasaż Abramowskiego.	Zrealizowano	Projekt zrealizowany	
10	Zarząd Zieleni Miejskiej	S0078WS	Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami.	W realizacji	Wyłoniono Wykonawcę do realizacji projektu.	do 30 listopada 2021

11	Zarząd Zieleni Miejskiej	W0043SW	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Z uwagi na brak środków finansowych (wartość jedynej złożonej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania) zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r.	do 31 grudnia 2022
----	--------------------------	---------	-----------------------------------	---------------------------------	---	--------------------

12	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0200ZM	Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy (poza ustawą Pzp). Z uwagi na brak środków finansowych (wartość jedynej złożonej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania) zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r.	2022 r.
13	Zarząd Inwestycji Miejskich	L0065LL	Odkorkujmy Łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy.	Zadanie do realizacji w 2022 r.	Zadanie znajduje się w projekcie budżetu miasta Łodzi na rok 2022.	2022 r.