

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019 ZA OKRES 01.07.2021 – 31.08.2021 R.

L. p.	Edycja	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (lipiec-sierpień)	Planowany termin realizacji projektu
1	2018/2019	Wydział Gospodarki Komunalnej	P0107RS	Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popiełuszki w Łodzi.	W realizacji		do 31 grudnia 2021
2	2018/2019	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	S0039KA	Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru przychodni śródmieście.	Zrealizowano		
3	2018/2019	Zarząd Lokali Miejskich	W0132DL	Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży przy radzie osiedla „Dolina Łódki”.	W realizacji	Zawarto umowę z Wykonawcą dnia 17 sierpnia 2021 r., - W trakcie realizacji	do 26 września 2021

4	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	B0222BC	Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021
5	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	G0038CD	Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Lecznicznej.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021
6	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	L0184LL	Więcej zieleni przy dworcu Łódź fabryczna!	W realizacji	Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego do WZP.	do 30 września 2021
7	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0124RS	Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia.	W realizacji	Otrzymano środki finansowe. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, tj. alejki.	do 31 grudnia 2021

8	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0206ZM	Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna	W przygotowaniu	Otrzymano środki finansowe. Zaktualizowano kosztorys.	do 31 grudnia 2021
9	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	S0093KA	Strefa workout - Pasaż Abramowskiego.	W przygotowaniu	W dniu 18.06.21 roku podpisano umowę z terminem realizacji 27.08.21. Wprowadzenie na budowę po otrzymaniu przez Wykonawcę urządzeń zabawowych. W dniu 12.08.21 r. przekazano wykonawcy teren budowy. W dniu 27.08.21 wykonawca zgłosił gotowość.	do 31 grudnia 2021

10	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	S0078WS	Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami.	W realizacji	Złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego do WZP.	do 30 września 2021
11	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	W0043SW	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem.	W realizacji	W dniu 17.08.21 ogłoszono kolejny z terminem składania ofert do dnia 01.09.2021 roku.	do 31 grudnia 2021
12	2018/2019	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0200ZM	Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej	W realizacji	W realizacji.	do 30 września 2021
13	2018/2019	Zarząd Inwestycji Miejskich	L0065LL	Odkorkujmy Łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy.	W przygotowaniu	Przygotowanie wniosku finansowego ws. wprowadzenia zadania do budżetu Miasta.	do 31 grudnia 2021