

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019 ZA OKRES 01.01.2022 – 28.02.2022 R**

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Informacje o realizacji projektu (styczeń-luty)	Planowany termin realizacji projektu
1	Wydział Gospodarki Komunalnej	P0107RS	Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popietuszki w Łodzi.	w przygotowaniu	Analiza rynku	31.12.2022
2	Zarząd Zieleni Miejskiej	B0222BC	Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga.	w przygotowaniu	Planowanie spotkania z liderem w sprawie zmiany zakresu zadania.	01.12.2022
3	Zarząd Zieleni Miejskiej	G0038CD	Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej.	w przygotowaniu	Trwają dyskusje nad zakresem i lokalizacją zakresu zadania	31.12.2022

4	Zarząd Zieleni Miejskiej	L0184LL	Więcej zieleni przy dworcu Łódź fabryczna!	zrealizowano		
5	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0124RS	Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia.	w przygotowaniu	Trwa oczekiwanie na środki finansowe.	01.12.2022
6	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0206ZM	Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna	w przygotowaniu	Trwa oczekiwanie na środki finansowe.	01.12.2022
7	Zarząd Zieleni Miejskiej	S0078WS	Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami.	zrealizowano		
8	Zarząd Zieleni Miejskiej	W0043SW	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem.	w przygotowaniu	Zadanie przekazano do ZIM	–

9	Zarząd Zieleni Miejskiej	P0200ZM	Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej	w przygotowaniu	Trwa oczekiwanie na środki finansowe.	01.12.2022
10	Zarząd Inwestycji Miejskich	L0065LL	Odkorkujemy Łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy.	w przygotowaniu	Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na stronie ZIM	30.11.2022